

BZ/30.06.2011/553

URZĄD MIEJSKI SULECHÓW		1741A	OR
B	W PLYNEŁO		FN
ZB	KANCELARIA OGÓLNA		ZP
AB	I. zał.	2011-06-29	an
PU			GK
OPS	podpis przeł.		RG
SK	SO	USC	ER
KP	PI	SMP	ROS

Pan

Roman RAKOWSKI

Burmistrz Sulechowa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206), zwanej dalej „ustawą” Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. w dniu 18.05.2011 roku przeprowadził kontrolę w Urzędzie Miejskim w Sulechowie w zakresie prawidłowego wykorzystania dotacji pochodzącej z budżetu państwa do zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w podpisanym protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Pana Zbigniewa Świrca Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych a Gminą Sulechów w imieniu której działał Pan Ignacy Odważny – Burmistrz Sulechowa z kontrasygnatą skarbnika Pani Ireny Kohler, zawarte zostały umowy dotacji na poszczególne zadania:

- 1) **„Remont dróg gminnych w miejscowości Brody, Pomorsko, Górzynkowo i Leśna Góra”**
– zgodnie z umową dotacji Nr LUBU/1/RCII/MSWiA/2010 z dnia 17.09.2010r. **na kwotę 1.079.506 zł brutto.** Jednostka zobowiązała się wykonać zadanie w terminie do dnia 15.12.2010r.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy przedmiotowego zadania nastąpiło w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlanego „SPIDBUD” Daria Krawczyk, Tłoki 1, 64-200 Wolsztyn, z którym w dniu 29.09.2010r. zawarto umowę Nr BZ.342-46/10 na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na

dzień 10.12.2010r. Zgodnie z protokołem, komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego zrealizowanego zadania w dniu 08.12.2010r., czyli zgodnie z terminem realizacji inwestycji określonym w umowie z MSWiA i umowie z wykonawcą inwestycji. Po całkowitym rozliczeniu inwestycji (zgodnie z umową z wykonawcą oraz według faktur), wydatki na jej sfinansowanie wyniosły 915.219 zł brutto (w takiej kwocie nastąpił przelew dotacji na konto Urzędu Miejskiego w Sulechowie).

- 2) **„Remont drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Leśna Góra”** – zgodnie z umową dotacji Nr LUBU/2/RCII/MSWiA/2010 z dnia 17.09.2010r. **na kwotę 149.998 zł brutto**. Jednostka zobowiązała się wykonać zadanie w terminie do dnia 15.12.2010r.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy przedmiotowego zadania nastąpiło w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Remontowo-Drogowego „CAPRI-bis” Mateusz Weiss z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Foluszowej 108, z którym w dniu 23.09.2010r. zawarto umowę Nr BZ.342-45/10 na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzień 30.11.2010r. Zgodnie z protokołem odbioru w dniu 08.12.2010r. komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego zrealizowanego zadania (zgłoszenie przez wykonawcę zakończenia robót nastąpiło w dniu 30.11.2010r.), czyli zgodnie z terminem realizacji inwestycji określonym w umowie z MSWiA i umowie z wykonawcą inwestycji.

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji (zgodnie z umową z wykonawcą oraz według faktur), wydatki na jej sfinansowanie wyniosły 145.850 zł brutto (w takiej kwocie nastąpił przelew dotacji na konto Urzędu Miejskiego w Sulechowie).

- 3) **„Renowacja kanalizacji deszczowej w miejscowości Cigacice”** – zgodnie z umową dotacji Nr LUBU/3/RCII/MSWiA/2010 z dnia 17.09.2010r. **na kwotę 246.270 zł brutto**. Jednostka zobowiązała się wykonać zadanie w terminie do dnia 15.12.2010r. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy przedmiotowego zadania nastąpiło w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę Zakładu Instalacyjnego „ARGAZ” Arkadiusz Stacewicz z siedzibą w Górczykowie 42, z którym w dniu 05.10.2010r. zawarto umowę Nr BZ.342-48/10/GK na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzień 10.12.2010r.

Zgodnie z protokołem, komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego zrealizowanego zadania w dniu 08.12.2010r. (zgłoszenie przez wykonawcę zakończenia robót nastąpiło w dniu 07.12.2010r.), czyli zgodnie z terminem realizacji inwestycji określonym w umowie z MSWiA i umowie z wykonawcą inwestycji.

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji (zgodnie z umową z wykonawcą oraz według faktur), wydatki na jej sfinansowanie wyniosły 242.780 zł brutto (w takiej kwocie nastąpił przelew dotacji na konto Urzędu Miejskiego w Sulechowie).


W dniu 18.05.2011r. Zespół Kontrolujący, na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę, potwierdził realizację zadań.

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa do zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej.

Kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.

Do wiadomości:

1. Wydział NK w miejscu
2. aa

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Anna Maćkowiak
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury