


BURMISTRZ SULECHOWA



**MATERIAŁY DODATKOWE
DO INFORMACJI
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SULECHÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Sulechów, 5 września 2017r.

**Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków
budżetu Gminy Sulechów
Plan i wykonanie za I półrocze 2017 r.**

Lp.	Treść	§	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY BUDŻETU					
1.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	952	3 120 000,00	0,00	0,0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie z UE	903	947 261,51	366 952,27	38,7
3.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rach. bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	955	1 254 943,64	1 254 943,64	100,0
4.	Razem przychody		5 322 205,15	1 621 895,91	30,5
5.	Dochody budżetu		111 314 486,01	51 702 438,21	46,4
	a) dochody bieżące		93 732 078,01	50 551 566,12	53,9
	b) dochody majątkowe		17 582 408,00	1 150 872,09	6,5
6.	Razem przychody i dochody budżetu		116 636 691,16	53 324 334,12	45,7
ROZCHODY BUDŻETU					
7.	Spląty zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie z UE	963	1 676 000,00	0,00	0,0
	Spląta kredytów	992	3 779 205,00	1 889 796,00	50,0
8.	Razem rozchody		5 455 205,00	1 889 796,00	34,6
9.	Wydatki budżetu		111 181 486,16	48 834 440,04	43,9
	a) wydatki bieżące		90 332 931,05	46 515 619,89	51,5
	b) wydatki majątkowe		20 848 555,11	2 318 820,15	11,1
10	Razem rozchody i wydatki budżetu		116 636 691,16	50 724 236,04	43,5
NADWYŻKA BUDŻETU (dochody - wydatki)			132 999,85	2 867 998,17	2 156,4
% udział nadwyżki do dochodów			0,12	5,55	
NADWYŻKA OPERACYJNA (dochody bieżące - wydatki bieżące)			3 399 146,96	4 035 946,23	118,7
% udział nadwyżki do dochodów			3,05	7,81	

Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów
Plan i wykonanie za I półrocze 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM											
1.	Przebudowa przepustów na rowach melioracyjnych w miejscowości Okunin N	Urząd Miejski Sulechów 010, 01008, 6050	2017	59 849,00	59 849,00	59 849,00					
Realizacja zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy przepustów w m. Okunin wraz z jego wykonaniem. Umowa na prace projektowe z BGW/projekt A. Makaryk BZ.272.23.2017 z dn. 16.05.2017 r.											
2.	Przebudowa przepustu Al. Wielkopolska w Sulechowie N	Urząd Miejski Sulechów 010, 01008, 6050	2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0,00	0,0
Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentację projektową na realizację tego zadania wykonuje firma BUP Drogowiec z Zielonej Góry.											
Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Sulechów objętych podsterfą KSSSE -(realizacja w ramach ZIT) polegająca na:											
			2016 2017	5 963 333,96	5 500 665,96	879 648,00	0,00	0,00	4 984 673,00	720 939,47	13,1

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania			środkami z UE		
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Budowa sieci wodociągowej do gminnych terenów inwestycyjnych K	Urząd Miejski Sulechów 010, 01010, 6057 6059	2016 2017	170 183,50	162 865,00	24 430,00			138 435,00	158 867,02	97,5
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w dniu 23.02.2017 r. została podpisana umowa nr BZ.272.5.2017 z konsorcjum w skład którego weszły: Przedsiębiorstwo Drogowe „DROMAR BIS” Marcin Marszałek Nowa Wieś ul. Powstańców Wlkp. 41, 64-234 Przemęt oraz Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane „SPIDBUD” Daria Krawczyk, z siedzibą w m. Tłoki 1, 64-200 Wolsztyn, na wykonanie ww. zadania. Roboty budowlane zostały zakończone. Wartość robót budowlanych wg kosztorysu wykonawczego wyniosła 157 332,07 zł.</p> <p>W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.5.2015 Burmistrza Sulechowa z dnia 22 kwietnia 2015 r., w dniu 14.02.2017 r. została zawarta umowa nr BZ.7013.2.2017 z Panem Markiem Morawskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Nadzory i Usługi Sanitarne Marek Morawski z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Agrestowa 40/20 na pełnienie w imieniu Gminy Sulechów nadzoru inwestorskiego. Ponieważ roboty zostały zakończone i odebrane; za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży sanitarnej została wystawiona faktura w kwocie 1 534,95 zł.</p>											
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do gminnych terenów inwestycyjnych K	Urząd Miejski Sulechów 010, 01010, 6057 6059	2016 2017	568 774,50	561 456,00	84 218,00			477 238,00	558 073,31	99,4
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w dniu 23.02.2017 r. została podpisana umowa nr BZ.272.5.2017 z konsorcjum w skład którego weszły: Przedsiębiorstwo Drogowe „DROMAR BIS” Marcin Marszałek Nowa Wieś ul. Powstańców Wlkp. 41, 64-234 Przemęt oraz Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane „SPIDBUD” Daria Krawczyk, z siedzibą w m. Tłoki 1, 64-200 Wolsztyn, na wykonanie ww. zadania. Roboty budowlane zostały zakończone. Wartość robót budowlanych wg kosztorysu wykonawczego wyniosła 552 681,30 zł.</p> <p>W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.5.2015 Burmistrza Sulechowa z dnia 22 kwietnia 2015 r., w dniu 14.02.2017 r. została zawarta umowa nr BZ.7013.2.2017 z Panem Markiem Morawskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Nadzory i Usługi Sanitarne Marek Morawski z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Agrestowa 40/20 na pełnienie w imieniu Gminy Sulechów nadzoru inwestorskiego. Ponieważ roboty zostały zakończone i odebrane; za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży sanitarnej została wystawiona faktura w kwocie 5 392,01 zł.</p>											
5.	Budowa drogi gminnej w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej K	Urząd Miejski Sulechów 600, 60016, 6057 6059	2016 2017	3 780 022,96	3 736 344,96	615 000,00			3 485 000,00	0,00	0,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania			Wykonanie		
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 30.03.2017 r. została podpisana umowa nr BZ.272.10.2017 z Panią Daria Krawczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane „SPIDBUD” Daria Krawczyk, z siedzibą w m. Tłoki 1, 64-200 Wolsztyn, na wykonanie ww. zadania z terminem zakończenia robót do 01.09.2017 r. Roboty budowlane są w trakcie realizacji.</p>											
6.	etap: Budowa ścieżki rowerowej w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej K	Urząd Miejski Sulechów 600, 60016, 6057 6059		700 000,00	700 000,00	105 000,00			595 000,00	0,00	0,0
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 30.03.2017 r. została podpisana umowa nr BZ.272.10.2017 z Panią Daria Krawczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane „SPIDBUD” Daria Krawczyk z siedzibą w m. Tłoki 1, 64-200 Wolsztyn, na wykonanie ww. zadania z terminem zakończenia robót do 01.09.2017 r. Roboty budowlane są w trakcie realizacji.</p>											
7.	etap: Budowa oświetlenia w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej K	Urząd Miejski Sulechów 600, 60016, 6057 6059		140 000,00	140 000,00	21 000,00			119 000,00	0,00	0,0
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 30.03.2017 r. została podpisana umowa nr BZ.272.10.2017 z Panią Daria Krawczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane „SPIDBUD” Daria Krawczyk z siedzibą w m. Tłoki 1, 64-200 Wolsztyn, na wykonanie ww. zadania z terminem zakończenia robót do 01.09.2017 r. Roboty budowlane są w trakcie realizacji.</p>											
8.	etap: Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych K	Urząd Miejski Sulechów 700, 70005, 6057 6059		604 353,00	200 000,00	30 000,00			170 000,00	3 999,14	2,0
<p>Przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację zadania planowane jest w terminie późniejszym. W I półroczu zapłacono opłatę przyłączeniową dla Enea Operator.</p>											
9.	Pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa nawierzchni ul. Poznańska w Sulechowie" D	Urząd Miejski Sulechów 600, 60014, 6300	2017	150 000,00	150 000,00	150 000,00				0,00	0,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania					
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie wprowadzone do budżetu Gminy Sulechów uchwałą Nr 0007.352.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 maja 2017 r. Na etapie uzgodnień jest treść umowy w sprawie udzielenia przez Gminę Sulechów pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania.											
10.	Umocnienie skarpy wzdłuż drogi gminnej w Górzycowie N	UM Sulechów 600, 60016, 6050	2017	100 000,00	100 000,00	100 000,00				0,00	0,0
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.											
11.	Budowa odcinka chodnika w ciągu dróg gminnych ulica Odrzańska i Południowa w Sulechowie wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	UM Sulechów 600, 60016, 6050	2017	25 000,00	25 000,00	25 000,00				0,00	0,0
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.											
12.	Przebudowa części drogi powiatowej nr 1201F, na odcinku od drogi gminnej nr 103217F - ul. Koszarowa w Sulechowie do ul. Babimojskiej w Krężołach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	UM Sulechów 600, 60016, 6050	2017	18 000,00	18 000,00	18 000,00				0,00	0,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie wprowadzone do budżetu Gminy Sulechów uchwałą Nr 0007.352.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 maja 2017 r. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ww. zadania, w dniu 26.06.2017 r. została zawarta umowa nr BZ.272.28.2017 z Biurem Obsługi Inwestycji BGWprojekt Andrzej Makaryk, z siedzibą w Sulechowie przy ul.Handlowej 26, na kwotę 17 097,00 zł. Umowny termin realizacji prac projektowych został ustalony do dnia 01.09.2017 r. Prace projektowe są w trakcie realizacji.											
13.	Wykonanie chodników na ulicy Różanej, Morelowej i Wiśniowej w Sulechowie N	Urząd Miejski Sulechów 600, 60016, 6050	2017	150 000,00	150 000,00	150 000,00				0,00	0,0
Przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację zadania planowane jest w II półroczu br.											
14.	Obniżenie krawężników przy przejściach dla pieszych w Sulechowie (Budżet Obywatelski) N	Urząd Miejski Sulechów 600, 60016, 6050	2017	40 000,00	40 000,00	40 000,00				0,00	0,0
Przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację zadania planowane jest w II półroczu br.											
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Kalsk N	Urząd Miejski Sulechów 600, 60016, 6050	2017	40 000,00	40 000,00	40 000,00				0,00	0,0
W trakcie przygotowania jest postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w m. Kalsk. Przewidywany termin otwarcia ofert - 17.07.2017 r.											
16.	Wykonanie chodnika w ciągu ulic Kargowska i Wielkopolska w Krężołach do przejścia dla pieszych N	Urząd Miejski Sulechów 600, 60016, 6050	2017	20 000,00	20 000,00	20 000,00				0,00	0,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6
						Źródła finansowania			Wykonanie		
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację zadania planowane jest w II półroczu br.

17.	Budowa chodnika przy Zespole Szkół w Sulechowie (od ul. Piaskowej do ul. Kwiatowej) N	Urząd Miejski Sulechów 600, 60016, 6050	2017	20 000,00	20 000,00	20 000,00				0,00	0,0
-----	---	---	------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	------	-----

Przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację zadania planowane jest w II półroczu br.

18.	Przebudowa drogi gminnej Krężoły- Obłotne (realizacja w ramach PROW) K	Urząd Miejski Sulechów 600, 60016, 6058 6059	2015 2017	2 582 857,04	1 202 979,55	437 524,04			765 455,51	576 774,96	47,9
-----	--	--	--------------	--------------	--------------	------------	--	--	------------	------------	------

W dniu 25.05.2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Sulechów i Samorządem Województwa Lubuskiego o przyznaniu pomocy nr 00097-65151-JMO400029/15. Kwota dofinansowania wynosi 2 348 716 zł, tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w dniu 05.09.2016 r. została podpisana umowa nr BZ.272.43.2016 z z Panią Daria Krawczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane „SPIDBUD” Daria Krawczyk z siedzibą w m. Tłoki 1, 64-200 Wolsztyn, na wykonanie ww. zadania, z terminem realizacji do dnia 31.08.2017 r. Roboty są w trakcie realizacji.

19.	Przebudowa drogi gminnej nr 005505F ul. Portowa w Cigacicach (na odcinku od drogi powiatowej do portu realizacja w ramach PROW) K	Urząd Miejski Sulechów 600, 60016, 6058, 6059	2016 2017	610 099,00	608 853,00	292 036,00			316 817,00	57 766,65	9,5
-----	---	---	--------------	------------	------------	------------	--	--	------------	-----------	-----

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 02.03.2017 r. została podpisana umowa nr BZ.272.7.2017 z Panem Wojciechem Wawrzyńkiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wojciech Wawrzyńkiewicz, z siedzibą w m. Bobowicko, ul. Pałacowa 7, 66-300 Międzyrzecz, na wykonanie ww. zadania, z terminem zakończenia robót do 01.08.2017 r. Roboty budowlane są w trakcie realizacji. Wartość wykonanych robót budowlanych wykonanych do końca czerwca br. to 352 591,26 zł.

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6
						Źródła finansowania			Rok budżetowy 2017 (7+...+10)		
						dotacje celowe z budżetu państwa	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielona Góra (Etap : Krężyło-Obłotne-Kruszyna (realizacja w ramach ZIT 2016 do 2017) K	Urząd Miejski Sulechów 600, 60095, 6057, 6059	2015 2017	649 120,00	220 910,00	33 137,00			187 773,00	430,50	0,2
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w dniu 05.09.2016 r. została podpisana umowa nr BZ.272.43.2016 z Panią Daria Krawczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane „SPIDBUD” Daria Krawczyk z siedzibą w m. Tłoki 1, 64-200 Wolsztyn na wykonanie ww. zadania, z terminem realizacji do dnia 31.08.2017 r. Roboty są w trakcie realizacji.</p>											
21.	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielona Góra. Etap: Cigacice-Kalsk do granicy z Gminą Świebodzin (projekt i częściowa realizacja) N	Urząd Miejski Sulechów 600, 60095, 6057, 6059	2017 2018	4 517 000,00	300 000,00	45 000,00			255 000,00	0,00	0,0
<p>W dniu 20.04.2016 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony dotyczący opracowania dokumentacji projektowej. W tym postępowaniu wpłynęły dwie oferty - postępowanie zostało unieważnione ponieważ oferta z najniższą ceną przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania. W wyniku rozstrzygnięcia drugiego postępowania przetargowego w dniu 30.06.2016 r. została podpisana umowa nr BZ.272.35.2016 na kwotę 117 000 zł, z CONY Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bonin 28/20. Prace projektowe są w trakcie realizacji, a ich zakończenie przewidywane jest do 15.09.2017 r.</p>											

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania					
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielona Góra Etap : Krężoły-Kłępsk do granicy z Gminą Babimost (połączenie ze Ścieżką rowerową Gminy Babimost w m. Janowiec. Opracowanie dokumentacji projektowej-zadanie realizowane w ramach ZIT 2017- 60000,00 2018- 3680000,00) N	Urząd Miejski Sulechów 600, 60095, 6057, 6059	2017 2018	3 740 000,00	60 000,00	9 000,00			51 000,00	0,00	0,0
23.	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra w ramach ZIT - Przekazanie dotacji w ramach porozumienia D	Urząd Miejski Sulechów 600, 60095, 6619	2017	150 000,00	150 000,00	150 000,00				0,00	0,0

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ww. zadania, w dniu 07.04.2017 r. została zawarta umowa nr BZ.272.15.2017 z Biurem Obsługi Inwestycji BGWprojekt Andrzej Makaryk, z siedzibą w Sulechowie przy ul.Handlowej 26, na kwotę 59 040,00 zł. Umowny termin realizacji prac projektowych został ustalony do dnia 23.05.2018 r. Prace projektowe są w trakcie realizacji.

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
						Źródła finansowania			Wykonanie			
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa				środkami z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24.	Dostosowanie przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku do kursowania poza porą dzienną (Dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej na realizację zadania) D	Urząd Miejski Sulechów 600, 60095, 6630	2017	25 000,00	25 000,00	25 000,00					0,00	0,0
Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.												
25.	Budowa zatoki autobusowej w m. Kruszyna- (opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja -1/2 wartości w ramach porozumienia z WZD) N	Urząd Miejski Sulechów 600, 60095, 6050	2017	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00				0,00	0,0
Pismem znak: DG.III.8014.30.2017.ARW, które wpłynęło 30.05.2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego pozytywnie zaopiniował propozycję wspólniej realizacji zadania i potwierdził możliwość udzielenia Gminie Sulechów dotacji celowej w wysokości 50% szacowanych kosztów zadania, w kwocie nie wyższej niż 25 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej w m. Kruszyna”. Na etapie uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego jest treść porozumienia dotyczącego przejęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Sulechów do realizacji zadania publicznego polegającego na budowie zatoki autobusowej w miejscowości Kruszyna, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 relacji Sulechów – Wschowa.												
26.	Budowa wiat przystankowych (4 sztuki w tym Kruszyna przy OPS, Kije- Góry B, Kłępsk, Kruszyna- bloki) N	Urząd Miejski Sulechów 600, 60095, 6050	2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00					0,00	0,0
W trakcie opracowania sa dokumenty niezbędne do zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.												
27.	"Odra dla Turystów" (dotacja do projektu) D	Urząd Miejski Sulechów 630, 63003, 6610	2017	11 200,00	11 200,00	11 200,00					11 200,00	100,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania			8	9			10
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Zadanie zrealizowano.													
28.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Przemysłowej w Sulechowie- (realizacja) K	Urząd Miejski Sulechów 700, 70001, 6050	2016 2017	1 578 175,00	641 175,00	165 064,00	476 111,00				178 367,76	27,8	
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji robót budowlanych w dniu 15.11.2016 r. została zawarta z Panem Piotrem Mickiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ZPHU MAT-BUD Zakład Ogólnobudowlany Piotr Mickiewicz Grójec Wielki 14, umowa nr BZ.272.50.2016, na kwotę 869 902,30 zł z terminem realizacji do 01.08.2017 r. Roboty są w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu br. zostały wykonane roboty budowlane o wartości 178 367,76 zł.													
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.5.2015 Burmistrza Sulechowa z dnia 22 kwietnia 2015 r., w dniu 28.04.2017 r. została zawarta umowa nr BZ.7013.7.2017 z Panem Romanem Wasikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy "MAIWA" z siedzibą w Sulechowie przy ul. Dąbrowskiego 5 na pełnienie w imieniu Gminy Sulechów nadzoru inwestorskiego.													
29.	Budowa sanitariatów oraz przydomowych oczyszczalni w budynkach socjalnych w miejscowości Karczyn, Głogusz oraz ul. Gajowa w Sulechowie N	ZGMK w Sulechowie 700, 70001, 6050	2017	120 000,00	120 000,00	120 000,00					0,00	0,0	
W ramach zaplanowanego zadania zostaną wybudowane sanitariaty oraz przydomowa oczyszczalnia ścieków tylko w budynku socjalnym w miejscowości Karczyn. W drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę Bamar Tech sp. j. z Przemętu na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w Karczynie na kwotę 38.130 zł. Niewykorzystane środki z niniejszego zadania ZGMK planuje przeznaczyć na zakup usług remontowych tj. remont dachu na budynku użyteczności publicznej położonego w Sulechowie przy ul. Jana Pawła II													

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania					Wykonanie
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na salę wiejską w miejscowości Krężoły N	Urząd Miejski Sulechów 700, 70005, 6060	2017	150 000,00	150 000,00	150 000,00					100,0
Zadanie zrealizowano.											
31.	Zakup nieruchomości na realizację zadań gminnych N	UM Sulechów 700, 70005, 6060	2017	20 838,60	20 838,60	20 838,60				20 838,60	100,0
Dotyczy zwrotu bonifikaty dla Powiatu Zielonogórskiego w związku ze sprzedażą przez Gminę Sulechów budynku przy ul. Piaskowej w Sulechowie.											
32.	Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa w ramach RPO - Lubuskie 2020 K	Urząd Miejski Sulechów 750, 75023, 6057, 6059	2015 2017	2 632 336,00	2 549 383,00	358 901,00	83 006,00		2 107 476,00	20 092,05	0,8
W ramach zadania zrealizowano płatność dla NBC Consulting Sp. z o.o. z Katowic za pełnienie nadzoru autorskiego nad ww. projektem oraz przygotowanie dokumentacji przetargowych.											
33.	Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych w m. Mozów. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Urząd Miejski Sulechów 700, 70005, 6050	2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0,00	0,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania			Wykonanie			
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa		środkami z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.												
34.	Zakup samochodu służbowego dla UM Sulechów N	Urząd Miejski Sulechów 750, 75023, 6060	2017	82 600,00	82 600,00	82 600,00				82 579,50	100,0	
W ramach zadania zakupiono samochód osobowy Skoda Octavia, rok prod. 2016. Dostawcą auta był salon samochodowy KIM ze Świebodzina. W ramach zadania uiszczono również opłatę za rejestrację pojazdu oraz ubezpieczenie.												
35.	Informatyzacja UM Sulechów N	Urząd Miejski Sulechów 750, 75023, 6060	2017	5 000,00	5 000,00	5 000,00				0,00	0,0	
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.												
36.	Informatyzacja UM Sulechów (zakup licencji dostępnych do serwerów Windows (16500), N	Urząd Miejski Sulechów 750, 75023, 6060	2017	16 500,00	16 500,00	16 500,00				0,00	0,0	
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.												
37.	Zakup i dostawa niszczarki do Urzędu Miejskiego Sulechów N	Um Sulechów 750, 75023, 6060	2017	7 000,00	7 000,00	7 000,00				6 500,00	92,9	
Zadanie zrealizowano. Zakupiono niszczarkę od firmy Serwis i Sprzedaż Techniki Biurowej oraz Materiałów Eksploatacyjnych TMB z Zielonej Góry.												

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6		
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania					Wykonanie	
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa				środkami z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
38.	Budowa garażu wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym oraz bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne w OSP Mozów K	Urząd Miejski Sulechów 754, 75412, 6050	2016 2017	160 000,00	110 000,00	110 000,00					0,00	0,0
Roboty wykonuje Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Poniedziałek z Jaromierza. Jest to kontynuacja realizacji zadania z roku 2016.												
39.	Zakup i instalacja monitoringu miejskiego N	Urząd Miejski Sulechów 754, 75416, 6050	2017	20 000,00	20 000,00	20 000,00					0,00	0,0
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.												
40.	Zakup i montaż systemu monitorującego. FS Sołectwo Kłępsk N	Urząd Miejski Sulechów 754, 75416, 6050	2017	7 000,00	7 000,00	7 000,00					0,00	0,0
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.												
41.	Zakup i montaż systemu monitorującego. FS Sołectwo Łęgowo N	Urząd Miejski Sulechów 754, 75416, 6050	2017	14 892,00	14 892,00	14 892,00					0,00	0,0
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.												
42.	Zakup i montaż systemu monitorującego. FS Sołectwo Kije N	Urząd Miejski Sulechów 754, 75416, 6050	2017	5 146,00	5 146,00	5 146,00					0,00	0,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Planowane wydatki			Wykonanie	% 11:6	
						7	8	9			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

43.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie (opracowanie dokumentacji projektowej oraz częściowa realizacja) K	Urząd Miejski Sulechów 801, 80101, 6057, 6059	2016 2018	2 000 100,00	300 000,00	45 000,00			255 000,00	500,00	0,2
-----	---	---	--------------	--------------	------------	-----------	--	--	------------	--------	-----

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ww. zadania w dniu 20.10.2016 r. została zawarta umowa nr BZ.272.47.2016 na kwotę 100 860,- zł z Panem Zygmuntem Sztuka prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zygmunta Sztuka Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Budownictwa, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Monte Cassino 3/3. Prace projektowe są w trakcie realizacji.

44.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Kijach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Urząd Miejski Sulechów 801, 80101, 6057, 6059	2017 2018	40 000,00	1 000,00	150,00			850,00	0,00	0,0
-----	--	---	--------------	-----------	----------	--------	--	--	--------	------	-----

Przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację zadania planowane jest w terminie późniejszym.

45.	Zakup mini autokaru używanego (minimum 19 osób) dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie (Budżet Obywatelski) N	SP nr 1 w Sulechowie 801, 80101, 6060	2017	125 600,00	125 600,00	125 600,00				118 080,00	94,0
-----	---	---	------	------------	------------	------------	--	--	--	------------	------

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6		
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania					Wykonanie	
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa				środkami z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
46.	Wykonanie strzelnicy pneumatycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie	SP nr 1 w Sulechowie 801, 80101, 6050	2017	75 000,00	75 000,00	75 000,00					0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.												
47.	Zakup zmywarki kapturowej N	Przedszkole nr 5 w Sulechowie 801, 80148, 6060	2017	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano.												
48.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 7 w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Urząd Miejski Sulechów 801, 80104, 6057, 6059	2017 2019	40 000,00	1 000,00	150,00			850,00		0,00	0,0
Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.												
49.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 5 w Sulechowie Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i częściowa realizacja K	Urząd Miejski Sulechów 801, 80104, 6057, 6059	2016 2018	2 904 827,00	150 000,00	22 500,00			127 500,00		500,00	0,3

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania			środkami z UE		
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ww. zadania w dniu 20.09.2016 r. została zawarta umowa nr BZ.272.42.2016 z Panem Pawłem Gołębiowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Architektoniczna PROPAGO Paweł Gołębiowski, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Bolesława Chrobrego 10/5. W związku z ustaleniem dodatkowego zakresu prac projektowych polegających na uwzględnieniu w opracowywanej dokumentacji projektowej rozbudowy budynku przedszkola ustalono do dnia 16.06.2017 r. Prace projektowe zostały zakończone.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.	Urząd Miejski Sulechów 801, 80104, 6057, 6059	2016 2018	2 789 580,00	150 000,00	22 500,00				127 500,00	500,00	0,3
50. Przedszkola nr 6 w Sulechowie Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i częściowa realizacja K											

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ww. zadania w dniu 20.09.2016 r. została zawarta umowa nr BZ.272.42.2016 z Panem Pawłem Gołębiowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Architektoniczna PROPAGO Paweł Gołębiowski, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Bolesława Chrobrego 10/5. W związku z ustaleniem dodatkowego zakresu prac projektowych polegających na uwzględnieniu w opracowywanej dokumentacji projektowej rozbudowy budynku przedszkola ustalono do dnia 16.06.2017 r. Prace projektowe zostały zakończone.

Modernizacja łazienki w Przedszkolu nr 7 w Sulechowie N	Przedszkole nr 7 w Sulechowie 801, 80104, 6050	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00					4 920,00	49,2
---	--	------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--	----------	------

Prace wykonała firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Marcin Szczurek z Sulechowa. Do dnia 30.06.2017 r. został wykonany pierwszy etap prac, czyli zakupiono materiały potrzebne do remontu – płytki łazienkowe, materiały budowlane oraz demontaż urządzeń sanitarnych, na kwotę 4920,00. Pozostała część prac została wykonana w miesiącu lipcu.

Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 7 w Sulechowie N	Przedszkole nr 7 w Sulechowie 801, 80104, 6050	2017	61 000,00	61 000,00	61 000,00					60 000,00	98,4
--	--	------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--	-----------	------

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania			Wykonanie		
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie zrealizowano. Wyposażenie placu zabaw wykonana firma „ASTRUS” Rafał Nagrabecki z Koszalina.											
Elementy placu zabaw:											
- zestawy zabawowe – 5 szt. (w tym: zjeżdżalnie, bujaki, huśtawki, liny do wspinania)											
- grzybki (jako równoważnie) – 3 szt.											
- sprzętownicze – 2 szt.											
- samochozik na sprężynie- 1 szt.											
- tablica regulaminowa – 1 szt.											
- huśtawka wagowa – 1 szt.											
53.	Zakup zmywarki N	Przedszkole nr 7 w Sulechowie 801, 80148, 6060	2017	9 000,00	9 000,00	9 000,00				0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.											
54.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Gimnazjum nr 2 w Sulechowie N	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie 801, 80110, 6060	2017	5 265,00	5 265,00	5 265,00				5 264,40	100,0
Zadanie zrealizowano. Zakupiono urządzenie na potrzeby sekretariatu.											
55.	Zakup dwóch szaf przelotowych dla Przedszkola nr 7 w Sulechowie N	Przedszkole nr 7 w Sulechowie 801, 80148, 6060	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.											
56.	Budowa placu zabaw w Gimnazjum nr 2 w Sulechowie N	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie 801, 80110, 6050	2017	60 000,00	60 000,00	60 000,00				0,00	0,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania					Wykonanie
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

57.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Modernizacja budynku Centrum Usług Społecznych w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu- etap I: Termomodernizacja budynku CUS w Kruszynie- MOF Zielonej Góry - Gmina Sulechów w ramach ZIT) K	Urząd Miejski Sulechów 852, 85219, 6057, 6059	2015 2018	3 663 537,00	300 000,00	45 000,00			255 000,00	0,00	0,0
-----	---	---	--------------	--------------	------------	-----------	--	--	------------	------	-----

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.

58.	Rozbudowa oraz remont dziennego domu pobytu dzieci do lat 3 przy ul. Nowa 27 w Sulechowie (realizacja w ramach rządowego programu "Maluch") K	Urząd Miejski Sulechów 852, 85219, 6050	2015 2017	2 479 407,00	2 430 576,00	1 662 816,00			767 760,00	0,00	0,0
-----	---	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	------------	------	-----

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w dniu 30.05.2017 r. została podpisana umowa nr BZ.272.24.2017 z Panem Erykiem Gorbaczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo – Budowlany GORBACZ, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zimnej 5B, na wykonanie ww. zadania, z terminem realizacji do dnia 15.11.2017 r. Roboty są w trakcie realizacji.

59.	Zakup kotła warzelnego N	OPS Sulechów 852, 85219, 6060	2017	12 200,00	12 200,00	12 200,00				12 200,00	100,0
-----	--------------------------	-------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	-----------	-------

Zadanie zrealizowano.

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania					
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.	Zakup programu finansowo-księgowego (OPS) N	OPS Sulechów 852, 85219, 6060	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.											
61.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu "Lepsze jutro" kosiarka samobieżna- 1szt, piłarka łańcuchowa - 2szt, glebogryzarka- 1 szt, piłarka wysięgnikowa do kształtowania drzew- 1 szt, rozdrabniacz do gałęzi z silnikiem spalinowym 1szt K	Urząd Miejski Sulechów 853, 85395, 6067, 6069	2016 2017	100 000,00	95 000,00	14 250,00			80 750,00	0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.											
62.	Zakup lokalu dla repatriantów (w przypadku uzyskania dofinansowania) N	Urząd Miejski Sulechów 853, 85334, 6060	2017	150 000,00	150 000,00		150 000,00			0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.											
63.	Zakup wyposażenia do mieszkania dla repatriantów (w przypadku uzyskania dofinansowania) N	Urząd Miejski Sulechów 853, 85334, 6060	2017	35 000,00	35 000,00		35 000,00			0,00	0,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania					
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.											
64.	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych D	Urząd Miejski Sulechów 900, 90001, 6230	2017	100 000,00	100 000,00	100 000,00				97 875,00	97,9
W I półroczu br. przelano 32 dotacje dla mieszkańców gminy Sulechów.											
65.	Opracowanie dokumentacji projektowej linii oświetleniowej	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2016 2017	102 185,00	102 185,00	102 185,00				93 480,00	91,5
<p>Realizacja zadania polegała na opracowaniu dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej linii oświetleniowej” obejmującej planowaną rozbudowę linii oświetleniowych należących do Enea Oświetlenie sp. z o.o. i Gminy Sulechów wraz z uzyskaniem warunków przyłączenia do sieci oświetleniowej Enea Oświetlenie sp. z o.o. oraz Decyzji Starosty Zielonogórskiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w lokalizacjach:</p> <p>Sulechów - ul. Kolejowa, ul. Krośnieńska, Brzezie k.Sulechowa - ul. Matejki, ul. Chełmońskiego, Kije nowe zabudowania, Mozów - od nr 56 do 44A, Mozów - cmentarz, Cigacice - ul. Akcyjowa, Okunin, Brody - ul. Krótka, Brody - ul. Cmentarna, Klępsk - od cmentarza do nr 73, Górzycowo - od nr 47 do nr 52, dz. 209, Górzycowo - od nr 36 do nr 39, Górki Małe - przy nr 17, Nowy Świat - nowa wiata PKS.</p> <p>Umowa z Nevtech D. Furmaniak BZ.272.37.2016 - 3 tematy, umowa z Nevtech D. Furmaniak BZ.272.34.2016 - 16 tematów.</p>											
66.	Linie oświetleniowe- (realizacja dokumentacji na wykonanie 18-tu inwestycji oświetleniowych w miejscowościach: Sulechów, Okunin, Klępsk, Brzezie k. Sulechowa, Kije, Mozów, Cigacice, Brody, Górzycowo, Górki Małe, Nowy Świat) N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2017	650 000,00	650 000,00	650 000,00				0,00	0,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania					
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.											
67.	Budowa linii oświetleniowej Kalsk - projekt N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.											
68.	Budowa linii oświetleniowej ul. Kościuszki w Sulechowie - projekt i wykonanie N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2017	40 000,00	40 000,00	40 000,00				0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.											
69.	Budowa linii oświetleniowej Obłotne - projekt N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.											
70.	Budowa linii oświetleniowej ul. Krzywoustego, ul. Leszka Czarnego i odcinka ul. Przemysława II w Sulechowie - projekt N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2017	20 000,00	20 000,00	20 000,00				0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.											

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6			
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania							
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			środki z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
71.	Budowa linii oświetleniowej odcinka ul. Piaskowej, ul. Przemyslowej, ul. Dębowej, ul. Czereśniowej - projekt N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00						0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.													
72.	Budowa linii oświetleniowej Boryń N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2017	15 000,00	15 000,00	15 000,00						0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.													
73.	Budowa linii oświetleniowej Laskowo N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00						0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.													
74.	Budowa linii oświetleniowej Nowy Świat - projekt N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00						0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.													
75.	Budowa linii oświetleniowej ul. Jana Brzechwy - projekt N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00						0,00	0,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania			Wykonanie			
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa		środkami z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.												
76.	Budowa placu zabaw w miejscowościach Okunin, N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2017	50 000,00	50 000,00	25 000,00			25 000,00	738,00	1,5	
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.												
77.	Wykonanie przebudowy i remontu uliczek na ul. Wojska Polskiego w Sulechowie pomiędzy blokami 15, 17, 32 i 33 (etap I: wjazd na osiedle pomiędzy internatem wojskowym a blokiem nr 17 aż do końca bloku nr 15) (realizacja) N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2017	140 000,00	140 000,00	140 000,00				0,00	0,0	
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.												
78.	Doposażenie placu zabaw Brzezie k. Sulechowa N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6060	2017	22 400,00	22 400,00	22 400,00				0,00	0,0	
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.												
79.	Doposażenie placu zabaw FS Sołectwo Brzezie k. Sulechowa N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6060	2017	19 600,00	19 600,00	19 600,00				553,50	2,8	

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania			Wykonanie		
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W ramach zadania zakupiono usługę geodezyjną konieczną do opracowania mapy wytyczającej wielkość placu zabaw.											
80.	Doposażenie placu zabaw FS Sołectwo Cigacice N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6060	2017	8 446,00	8 446,00	8 446,00				0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.											
81.	Doposażenie placu zabaw FS Sołectwo Kije N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6060	2017	9 000,00	9 000,00	9 000,00				553,50	6,2
W ramach zadania zakupiono usługę geodezyjną konieczną do opracowania mapy wytyczającej wielkość placu zabaw.											
82.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Stłownia zewnętrzna" FS Sołectwo Kije N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2017	1 000,00	1 000,00	1 000,00				553,50	55,4
W ramach zadania zakupiono usługę geodezyjną konieczną do opracowania mapy wytyczającej wielkość placu zabaw.											
83.	Doposażenie placu zabaw FS Sołectwo Kruszyna N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6060	2017	6 500,00	6 500,00	6 500,00				0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.											

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6		
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania						
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
84.	Utworzenie terenu pod wiatą rekreacyjną FS. Sołectwo Brzezie k. Sulechowa	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2017	3 500,00	3 500,00							0,00 0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.												
85.	Zakup wiaty blaszanej na sprzęt. FS Sołectwo Kalsk N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6060	2017	6 500,00	6 500,00							0,00 0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.												
86.	Wykonanie nawierzchni brukowej na placu obok wjazdu do garaży (Nowy Rynek 6) N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2017	80 000,00	80 000,00	80 000,00						0,00 0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.												
87.	Budowa placu o charakterze rekreacyjnym na os. Zaczysze pomiędzy blokami 13, 12, 1 N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2017	150 000,00	150 000,00	75 000,00			75 000,00			0,00 0,0
Zadanie w trakcie realizacji. Prace projektowe wykonuje firma D. Sznajder Projekt i Nadzór Budowlany z Żagania.												
88.	Rozbudowa i modernizacja targowiska miejskiego w m. Sulechów ul. Jana Pawła II - (częściowa realizacja) K	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6058, 6059	2016 2018	714 397,00	150 000,00	54 555,00			95 445,00			0,00 0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.												

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania			Wykonanie		
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89.	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywności społeczności wiejskiej w Pomorsku N	Urząd Miejski Sulechów 921, 92109, 6050, 6058, 6059	2017	974 772	282 370,00	115 360,00			167 010,00	19 900,00	7,0

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Wykonawcą była Agencja Projektowa "Arton" z Gorzowa Wlkp.

90.	Termomodernizacja i remont budynku gminnego w Głoguszu nr 30, pełniącego funkcję lokalu socjalnego i świetlicy wiejskiej - (dokumentacja projektowa i realizacja) (MOF Zielonej Góry-Gmina Sulechów w ramach ZIT) K	Urząd Miejski Sulechów 921, 92109, 6057, 6059	2016 2018	424 985,00	300 000,00	45 000,00			255 000,00	500,00	0,2
-----	---	---	--------------	------------	------------	-----------	--	--	------------	--------	-----

W I półroczu wykonano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną.

91.	Modernizacja kompleksu budynków SDK przy Al. Wielkopolskiej wraz z budową amfiteatru i zagospodarowaniem parku- etap I: termomodernizacja kompleksu budynków SDK przy Al.. Wielkopolskiej- (realizacja) K	Urząd Miejski Sulechów 921, 92109, 6057, 6059	2013 2017	5 871 597,00	1 376 901,00	284 861,00			1 092 040,00	0,00	0,0
-----	---	---	--------------	--------------	--------------	------------	--	--	--------------	------	-----

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w dniu 27.04.2017 r. została podpisana umowa nr BZ.272.17.2017 z Panem Jerzym Kmitym prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Jerzy Kmity, z siedzibą w Sulechowie przy ul. Piaskowej 36A, na wykonanie ww. zadania, z terminem realizacji do dnia 30.11.2017 r. Roboty są w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania					Wykonanie
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92.	Przebudowa i zagospodarowanie parku przy SDK w Sulechowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Etap: opracowanie studium wykonalności i ekspertyz ornitologicznej i chiropterologicznej N	Urząd Miejski Sulechów 921, 92109, 6057 6059	2017 2018	364 552,02	10 500,00	1 575,00			8 925,00	8 372,00	79,7
Zadanie zrealizowano. Wykonano studium wykonalności do ww. zadania oraz niezbędne ekspertyzy.											
93.	Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej FS Solectwo Brody N	Urząd Miejski Sulechów 921, 92109, 6050	2017	12 300,00	12 300,00	12 300,00				0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.											
94.	Zakup pieca do ogrzewania sali wiejskiej wraz z montażem FS Solectwo Krężoły N	Urząd Miejski Sulechów 921, 92109, 6050	2017	4 500,00	4 500,00	4 500,00				0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.											
95.	Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy sali wiejskiej w Krężołach - projekt obywatelski na rzecz mieszkańców wsi Krężoły (Budżet Obywatelski) N	Urząd Miejski Sulechów 921, 92109, 6050	2017	75 000,00	75 000,00	11 250,00			63 750,00	0,00	0,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania			Wykonanie		
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.											
96.	Wykonanie siłowni zewnętrznej FS Sołectwo Buków N	Urząd Miejski Sulechów 926, 92605, 6050	2017	15 000,00	15 000,00	15 000,00				738,00	4,9
W ramach zadania zakupiono usługę geodezyjną potrzebną do celów projektowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.											
97.	Wykonanie siłowni zewnętrznej FS Sołectwo Cigacice N	Urząd Miejski Sulechów 926, 92605, 6050	2017	14 650,00	14 650,00	14 650,00				738,00	5,0
W ramach zadania zakupiono usługę geodezyjną potrzebną do celów projektowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.											
98.	Doposażenie siłowni zewnętrznej FS Sołectwo Kruszyna N	Urząd Miejski Sulechów 926, 92605, 6060	2017	7 100,00	7 100,00	7 100,00				738,00	10,4
W ramach zadania zakupiono usługę geodezyjną potrzebną do celów projektowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.											
99.	Zakup zbieraka do kosiarki N	OSiR Sulechów 926, 92605, 6060	2017	6 900,00	6 900,00	6 900,00				6 850,00	99,3
Zadanie zrealizowano.											
100.	Zakup odkurzacza do basenu N	OSiR w Sulechowie 926, 92605, 6060	2017	23 385,00	23 385,00	23 385,00				23 384,76	100,0
Zadanie zrealizowano.											

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie działań, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Źródła finansowania					
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
101.	Modernizacja istniejących saun na basanie N	OSIR w Sulechowie 926, 92605, 6050	2017	84 215,00	84 215,00	84 215,00				0,00	0,0
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.											
102.	Zakup telewizora do wyświetlania informacji i reklam N	OSIR Sulechów 926, 92605, 6060	2017	4 000,00	4 000,00	4 000,00				0,00	0,0
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.											
103.	Zakup namiotu promocyjnego	OSIR Sulechów 926, 92695, 6060	2017	3 600,00	3 600,00	3 600,00				3 590,00	99,7
Zadanie zrealizowano.											
104.	Zakup traktora ogrodowego N	OSIR Sulechów 926, 92605, 6060	2017	15 000,00	15 000,00	15 000,00				14 850,00	99,0
Zadanie zrealizowano.											
105.	Budowa szatni przy boisku sportowym w Bukowie (opracowanie dokumentacji projektowej i częściowa realizacja) N	Urząd Miejski Sulechów 926, 92605, 6050	2017	100 000,00	100 000,00	100 000,00				0,00	0,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2017 (7+...+10)	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
						Źródła finansowania			Wykonanie			
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa				środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.												
106.	Modernizacja terenu rekreacyjno- sportowego przy szatni KS Sokół Kalisk (Budżet Obywatelski) N	Urząd Miejski Sulechów 926, 92605, 6050	2017	100 000,00	100 000,00	100 000,00					0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.												
107.	Modernizacja boiska sportowego w Kijach (Budżet Obywatelski) N	Urząd Miejski Sulechów 926, 92605, 6050	2017	100 000,00	100 000,00	100 000,00					738,00	0,7
W ramach zadania zakupiono usługę geodezyjną potrzebną do celów projektowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.												
108.	Siłownia "Pod chmurką" Łęgowo (Budżet Obywatelski) N	Urząd Miejski Sulechów 926, 92695, 6050	2017	21 370,00	21 370,00	21 370,00					2 214,00	10,4
W ramach zadania zakupiono usługę geodezyjną potrzebną do celów projektowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.												

Zadania nowe:	4 223 726,60	559 893,76
Zadania kontynuowane	16 188 628,51	1 649 851,39
Dotacje	436 200,00	109 075,00
RAZEM	20 848 555,11	2 318 820,15

Objaśnienia:

K- ZADANIE KONTYNUOWANE

N- ZADANIE NOWE

D - DOTACJE

**Wydatki na zadania remontowe
w Gminie Sulechów
Plan i wykonanie za I półrocze 2017 r.**

§ 4270

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2017 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2017 (7+8)	źródła finansowania	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM REMONTY									
1.	Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy, w tym odmulenie stawu przy ul. Kusocińskiego i ul. Odrzańskiej w Sulechowie, odmulenie stawu w Karczynie i Obłotne	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2017	149 528	149 528	149 528		62 795,39	42,0
	Umowa nr GKR.7031.1.2017 z dn. 28.02.2017 r. z Przedsiębiorstwem Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziarnego "Janas" Mieczysław Janas ul. Łochowska 4c, 66-100 Sulechów została zawarta na roboty remontowe, naprawcze i konserwacyjne urządzeń melioracyjnych i odwadniających, stanowiących własność Gminy. W dn. 14.04.2017 r. podpisano aneks nr 1 do ww. umowy na mocy którego odpowiedzialnym za realizację przedmiotowego zadania stała się Firma "EKO-JANAS" Jarosław Janas ul. Łochowska 4c 66-100 Sulechów.		X	2 246 019,00	2 246 019,00	2 246 019,00	0,00	861 457,82	38,4
2.	Remonty dróg i chodników gminnych	Urząd Miejski Sulechów 600 60016	2017	528 472,00	528 472,00	528 472,00		243 972,17	46,2
Remonty nawierzchni bitumicznych.									
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w dniu 14.02.2017 r. została podpisana umowa nr BZ.272.4.2017 z Przedsiębiorstwem Drogowym BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski, z siedzibą w Kozuchowie przy ul. Leśnej 9. Na podstawie umowy wykonano remonty nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Sulechów. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2017 r. Wartość wykonanych robót w pierwszym półroczu br. wyniosła 135 095,03 zł.									

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2017 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2017 (7+8)	źródła finansowania	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>Roboty sprzętem.</p> <p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację robót sprzętem, w dniu 27.02.2017 r. została podpisana umowa nr BZ.272.6.2017 z Przedsiębiorstwem Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziarnego "JANAS" Mieczysław Janas, z siedzibą w Sulechowie przy ul. Łochowskiej 4c. W ramach umowy wykonano roboty w obrębie dróg gminnych o nawierzchniach nieutwardzonych oraz o nawierzchniach utwardzonych kruszywem na terenie gminy Sulechów. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2017 r. Wartość wykonanych robót w pierwszym półroczu br. wyniosła 108 877,14 zł.</p> <p>Usługi w ramach awarii</p> <p>W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Sulechowa Nr 120.5.2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. z późn. zm., w dniu 14.03.2017 r. została zawarta umowa nr BZ.7031.3.2017 z Zakładem Ogólnobudowlanym Zygmunta Zatulcki, z siedzibą w Sulechowie przy ul. Piaskowej 35G. Zakres robót obejmuje usuwanie awarii małych budowli i urządzeń drogowych, wykonanie drobnych remontów nawierzchni dróg, wykonanie rozbiórki małych budowli lub ich części. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2017 r. Roboty są w trakcie realizacji.</p>									
3.	Zakup tłucznia: FS Sołectwo Głogusz - 2.607, FS Sołectwo Kruszyna - 1.600 FS Sołectwo Krężoły- 4.000	Urząd Miejski Sulechów 600 60016	2017	8 207,00	8 207,00	8 207,00		8 186,63	99,8
Zakupiono tłuczeń dla Sołectw: Głogusz - 2.603,66 zł; Kruszyna - 1.597,77 zł; Krężoły - 3.985,20 zł.									
4.	Remonty wiat przystankowych w gminie	Urząd Miejski Sulechów 600 60095	2017	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00	0,0
<p>W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.5.2015 Burmistrza Sulechowa z dnia 22 kwietnia 2015 r. w dniu 8.05.2017 r. została zawarta umowa nr BZ.7031.8.2017 z Panem Zygmuntem Zatulckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany Zygmunta Zatulcki z siedzibą w Sulechowie przy ul. Piaskowej 35G, na roboty związane z bieżącymi remontami wiat przystankowych oraz na usuwanie szkód powstałych w wyniku uszkodzeń wiat. W ramach planu wydatków na to zadanie został przeprowadzony remont wiat przystankowych zlokalizowanych w miejscowościach Brzezie k.Pomorska, Pomorsko, Kruszyna. Wartość wykonanych robót w pierwszym półroczu br. wyniosła 12 852,42 zł (płatność nastąpi w II półroczu).</p>									

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakoñ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2017 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2017 (7+8)	źródła finansowania	opłaty z ochrony środowiska (GFOS i GW)		
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
5.	Remonty budynków gminnych	Zakład Gosp. Mieniem Kom. w Sulechowie 700 70001	2017	259 000,00	259 000,00	259 000,00		71 684,53	27,7
W ramach zadania wykonano: 1) bieżące konserwacje i remonty wolnych lokali za kwotę 21.205,57 zł; 2) remont komórek ul. 1 Maja 15 w Sulechowie na kwotę 20.765,39 zł; 3) remont w budynku po pożarze przy ulicy Jana Pawła II 23 w Sulechowie; 4) remonty instalacji elektr. za kwotę 3.788,82 zł, przestawienie pieca ul. Brzozowa 12 w Sulechowie.									
6.	Konserwacja urządzeń teleelektronicznych w urzędzie	Urząd Miejski Sulechów 750 75011	2017	700,00	700,00	700,00		295,20	42,2
Zadanie obejmuje bieżącą konserwację urządzeń teleelektronicznych. Wykonawcą prac jest firma "Telgro" Sławomir Groblewicz z Wolsztyna.									
7.	Konserwacja i naprawy sprzętu niezbędnego do funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski Sulechów 750 75011	2017	1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,00	0,0
I półroczu br. nie było konieczności przeprowadzania konserwacji i naprawy sprzętu.									
8.	Konserwacja urządzeń teleelektronicznych w urzędzie	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2017	6 000,00	6 000,00	6 000,00		1 623,60	27,1
Zadanie obejmuje bieżącą konserwację urządzeń teleelektronicznych. Wykonawcą prac jest firma "Telgro" Sławomir Groblewicz z Wolsztyna.									

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2017 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2017 (7+8)	źródła finansowania			
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
9.	Konserwacja i naprawy sprzętu niezbędnego do funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2017	26 500,00	26 500,00	26 500,00		7 284,23	27,5
W ramach zadania wykonano przegląd techniczny i rejestracyjny samochodu służbowego, klimatyzatorów w serwerowni urzędu, naprawiono expres do kawy, drukarki i niszczarkę.									
10.	Usuwanie awarii, remonty bieżące	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2017	8 000	8 000	8 000		0	0,0
I półroczu br. nie wystąpiły awarie i nie było konieczności przeprowadzania remontów bieżących.									
11.	Remont wspinalni w OSP Mozów	Urząd Miejski Sulechów 754 75412	2017	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00	0,0
Zadanie przewidziano do realizacji w II półroczu br.									
12.	Remonty bieżące samochodów pożarniczych OSP oraz usługi konserwacyjne i naprawcze gaśnic, urządzeń i pomp	Urząd Miejski Sulechów 754 75412	2017	25 000,00	25 000,00	25 000,00		10 046,85	40,2
W ramach zadania wykonywane są bieżące naprawy samochodów OSP oraz sprzętu będącego na wyposażeniu remiz.									

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2017 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2017 (7+8)	źródła finansowania	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)		
					dochody własne				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
13.	Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń obrony cywilnej oraz remonty w budynku magazynu OC	Urząd Miejski Sulechów 754 75414	2017	3 000,00	3 000,00		0,00	0,0	
I półroczu br. nie wystąpiły awarie i nie było konieczności przeprowadzania remontów bieżących.									
14.	Remonty bieżące i konserwacyjne samochodu, urządzeń monitorujących, parkometrów Straży Miejskiej w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów 754 75416	2017	6 900,00	6 900,00		785,97	11,4	
W ramach zadania naprawiono parkometr, samochód służbowy SM oraz dokonywano okresowego przeglądu (konserwacji i napraw w razie potrzeb) urządzeń teleelektronicznych.									
15.	Remonty bieżące i usuwanie awarii w szkołach podstawowych, z tego:	Szkoły Podstawowe 801 80101		214 570,00	214 570,00		85 409,02	39,8	
	Zespół Szkół w Sulechowie		2017	60 200,00	60 200,00		53 470,21	88,8	
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie		2017	64 920,00	64 920,00		3 921,99	6,0	
	Szkoła Podstawowa w Bukowie		2017	24 000,00	24 000,00		4 496,72	18,7	
	Szkoła Podstawowa w Brodach		2017	17 000,00	17 000,00		14 598,68	85,9	
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach		2017	23 600,00	23 600,00		768,80	3,3	
	Szkoła Podstawowa w Kijach		2017	20 350,00	20 350,00		8 152,62	40,1	
	Szkoła Podstawowa w Kalsku		2017	4 500,00	4 500,00		0,00	0,0	
Zespół Szkół w Sulechowie. W ramach zadania naprawiono samochód (12.449,80 zł), usunięto awarie sanitarne (3.653,20 zł), awarie elektryczne (10.950,21 zł) oraz wykonano naprawę i konserwację sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły (9.029,40).									

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakoñ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2017 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2017 (7+8)	źródła finansowania	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)		
					dochody własne				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
	SP Brody. W ramach zadania wykonano m.in..gruntowny remont pokoju nauczycielskiego (3.681,18 zł) oraz wymieniono oświetlenie w 9 salach (demontaż starego oświetlenia i instalacja nowego-9.995,00 zł).								
	SP Buków. W ramach zadania wykonano montaż nowego naczynia wyrównawczego c.o. (2.787,02), naprawiono kserokopiarkę (725,70 zł) oraz zamontowano 3 krąty w sali gimnastycznej (984,00 zł).								
	SP Kije. W ramach zadania wykonano remont uszkodzonego przyłącza wody (7.242,42 zł) oraz naprawiono silnik maszyny czyszczącej (910,20 zł).								
	SP Kalsk. I półroczu nie wykonano żadnych prac.								
	SP nr 1 w Sulechowie. W ramach zadania wykonano remont kserokopierek, sprzętu RTV, gaśnic oraz pompy kanalizacyjnej.								
	SP Cigacice. W ramach zadania dokonano drobnej naprawy sprzętu.								
16.	Remonty bieżące i usuwanie awarii w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, z tego:	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 801 80103	2017 2017	1 150,00 650,00 500,00	1 150,00 650,00 500,00		70,00 0,00 70,00	6,1 0,0 14,0	
	Szkoła Podstawowa w Kijach								
	Szkoła Podstawowa w Brodach								
	SP Brody. W ramach zadania wykonano drobny naprawę sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły.								
	SP Kije. I półroczu nie wykonano żadnych prac.								
17.	Remonty bieżące i usuwanie awarii w przedszkolach, z tego:	Przedszkola 801 80104	2017 2017 2017 2017	23 015,00 4 015,00 14 000,00 5 000,00	23 015,00 4 015,00 14 000,00 5 000,00		9 355,23 50,00 9 305,23 0,00	40,6 1,2 66,5 0,0	
	Przedszkole nr 5 w Sulechowie								
	Przedszkole nr 6 w Sulechowie								
	Przedszkole nr 7 w Sulechowie								

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakoñ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2017 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2017 (7+8)	źródła finansowania			
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Przedszkole nr 5 w Sulechowie. Naprawiono kosiarkę.									
Przedszkole nr 6 w Sulechowie. W ramach zadania wykonano: naprawę związaną z usunięciem awarii wyciekającej wody (1300,00 zł), cyklinowanie podłogi w jednej sali (3.373,84 zł), naprawiono pompę (642,00 zł), częściowo wymieniono instalację zimnej wody (3.989,39 zł).									
Przedszkole nr 7 w Sulechowie. W I półroczu nie wykonano żadnych remontów i konserwacji.									
18.	Remonty bieżące i usuwanie awarii w gimnazjach, z tego:	Gimnazja 801 80110		119 500,00	119 500,00	119 500,00	32 148,65	26,9	
	Gimnazjum w Pomorsku		2017	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	
	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie		2017	114 500,00	114 500,00	114 500,00	32 148,65	28,1	
Gimnazjum w Pomorsku. W I półroczu nie było konieczności przeprowadzania remontów.									
Gimnazjum nr 2 w Sulechowie. W ramach zadania zamontowano nową wykładzinę w salach lekcyjnych przeznaczonych dla klas pierwszych (19.311,00 zł), wymieniono zniszczone gzymsy na budynku szkolnym (12.757,65 zł) oraz wykonano drobną naprawę sprzętu (80,00 zł). Pozostałe prace zostaną wykonane w przerwie wakacyjnej.									
19.	Remonty bieżące i usuwanie awarii w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, z tego:	Stołówki szkolne i przedszkolne 801, 80148		15 801,00	15 801,00	15 801,00	2 131,59	13,5	
	Szkoła Podstawowa w Bukowie		2017	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	0,0	
	Gimnazjum w Pomorsku		2017	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0	
	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie		2017	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie		2017	1 579,00	1 579,00	1 579,00	1 578,09	99,9	
	Szkoła Podstawowa w Kijach		2017	350,00	350,00	350,00	0,00	0,0	
	Zespół Szkół w Sulechowie		2017	2 500,00	2 500,00	2 500,00	553,50	22,1	
	Przedszkole nr 7 w Sulechowie		2017	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakoñ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2017 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2017 (7+8)	źródła finansowania	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przedszkole nr 5 w Sulechowie		2017	3 100,00	3 100,00			0,00	0,0
Zespół Szkół w Sulechowie. W ramach zadania wykonano drobne naprawy sprzętu.									
Gimnazjum w Pomorsku. W I półroczu nie było konieczności przeprowadzania remontów.									
Gimnazjum w Pomorsku. W I półroczu nie było konieczności przeprowadzania remontów.									
SP Kije. I półroczu nie wykonano żadnych prac.									
SP Bukowie. I półroczu nie wykonano żadnych prac.									
SP nr 1 w Sulechowie. W ramach zadania naprawiono obieraczkę i silnik elektryczny w wyciągu.									
Przedszkole nr 5 w Sulechowie. Planowany remont kociołków kuchennych zostanie przeprowadzony w II półroczu br.									
Przedszkole nr 7 w Sulechowie. W I półroczu nie wykonano żadnych remontów i konserwacji.									
20.	Remonty bieżące, usuwanie awarii, konserwacje urządzeń technicznych i samochodów	Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85219	2017	9 577,00	9 577,00	9 577,00		5 526,91	57,7
W ramach zadania naprawiono samochód.									
21.	Usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów	Urząd Miejski Sulechów 900 90001	2017	25 000,00	25 000,00	25 000,00		3 215,78	12,9
Zadanie wykonywane jest na podstawie umowy nr GK.7021.6.2017 przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Budowlanej KEMBUD Eizbieta Musz w Sulechowie. W ramach umowy zabezpieczano teren w miejscu wystąpienia awarii na sieci kanalizacji deszczowej oraz uzupełnianiano uszkodzone lub ukradzione kraty wpustów deszczowych i włączy.									

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2017 r.				Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2017 (7+8)	źródła finansowania		8		
1	2	3	4	5	6	7	(GFOS i GW)		9	10
22.	Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie instalacji, modernizacja oświetlenia drogowego oraz serwis akumulatorów lamp solarnych na terenie Gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90015	2017	585 000,00	585 000,00	585 000,00			280 462,28	47,9
Zadanie jest realizowane w ramach umowy nr BZ.272.2.2017 dotyczące wykonania usługi oświetleniowej na terenie Gminy Sulechów obejmujące usługi obligatoryjne, doraźne mające na celu poprawę jakości i efektywności oświetlenia. Druga umowa nr BZ.272.21.2017 zawarta była z firmą Tecopol Sp. z o.o. i obejmowała świadczenie usług w zakresie konserwacji i bieżącego utrzymania instalacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Sulechów w części dotyczących urządzeń będących własnością gminy.										
23.	Naprawy i konserwacja urządzeń komunalnych: ławek, koszy ulicznych, urządzeń, placów zabaw na terenie Gminy oraz naprawa nawierzchni podwórek przy ul. Armii Krajowej w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów 900 90095	2017	145 000	145 000	145 000			30 204,70	20,8
Zadanie realizowane jest zgodnie z bieżącymi zleceniami. Zakres prac obejmuje naprawę urządzeń komunalnych typu kosze uliczne, ławki, urządzenia placów zabaw. Wykonawcą jest KEMBUD Elżbieta Musz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z Sulechowa nr umowy GKR.7021.20.2017. Prace obejmują usuwanie skutków wandalizmu w postaci naprawy uszkodzeń urządzeń placów zabaw.										
24.	Naprawa tablic informacyjnych. FS. Sołectwo Krężoły	UM Sulechów 900, 90095, § 4270	2017	1 200,00	1 200,00	1 200,00			0	0,0
Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Inżynierii Budowlanej "KEMBUD" z Sulechowa. Płatność nastąpi w II półroczu br.										
25.	Naprawa i przegląd kosiarki. FS. Sołectwo Kruszyna	UM Sulechów 900, 90095	2017	800,00	800,00	800,00			796,00	99,5
Zadanie zrealizował Zakład Usługowy - Handlowy "Staś" z Sulechowa.										

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2017 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2017 (7+8)	źródła finansowania	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Naprawa o konserwacja urządzeń na placu zabaw. FS. Sołectwo Kruszyna	UM Sulechów 900, 90095	2017	3 000,00	3 000,00	3 000,00		2 845,34	94,8
Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Inżynierii Budowlanej "KEMBUD" z Sulechowa.									
27.	Remont sali wiejskiej. FS Sołectwo Klępsk	Urząd Miejski Sulechów 921 92109	2017	5 149,00	5 149,00	5 149,00		0,00	0,0
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.									
28.	III Etap remontu świetlicy wiejskiej. FS Sołectwo Karczyn	Urząd Miejski Sulechów 921 92109	2017	4 450,00	4 450,00	4 450,00		0,00	0,0
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.									
29.	Remonty bieżące, usuwanie awarii w obiektach	Ośrodek Sportu i Rekreacji 926 92605	2017	51 000,00	51 000,00	51 000,00		2 617,75	5,1
W ramach zadania naprawiono wodomierz, wentylację i komputer.									

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów
plan i wykonanie za I półrocze 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					5 323 778,00	2 636 057,58	49,5
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				2 062 778,00	948 527,38	46,0
Z TEGO:							
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				1 605 000,00	913 400,00	56,9
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 605 000,00	913 400,00	56,9
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		945 000,00	604 100,00	63,9
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	945 000,00	604 100,00	63,9
				- Dotacja dla Sulechowskiego Domu Kultury	945 000,00	604 100,00	63,9
		92116	BIBLIOTEKI		660 000,00	309 300,00	46,9
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	660 000,00	309 300,00	46,9
				- Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów	660 000,00	309 300,00	46,9
2.	DOTACJE CELOWE				457 778,00	35 127,38	7,7
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			325 000,00	0,00	0,0
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		150 000,00	0,00	0,0
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	150 000,00	0,00	0,0
				- Dotacja dla Powiatu Zielonogórskiego	150 000,00	0,00	0,0
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		175 000,00	0,00	0,0
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	0,00	0,0
				- Dotacja dla Miasta Zielona Góra	150 000,00	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH - Dotacja dla Samorządu Województwa Lubuskiego	25 000,00 25 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	630	TURYSTYKA			11 200,00	11 200,00	100,0
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		11 200,00	11 200,00	100,0
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - Dotacja dla Gminy Nowa Sól - Miasto	11 200,00 11 200,00	11 200,00 11 200,00	100,0 100,0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			116 400,00	23 927,38	20,6
		80104	PRZEDSZKOLA		116 400,00	23 927,38	20,6
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - Dotacja dla Miasta Zielona Góra - Dotacja dla Gminy Bojadła - Dotacja dla Gminy Babimost - Dotacja dla Gminy Świebodzin - Dotacja dla Gminy Czerwieńsk - Dotacja dla Gminy Kargowa - Dotacja dla Gminy Trzebiechów	116 400,00 - - - - - - -	23 927,38 11 442,76 4 382,80 2 103,05 2 429,92 620,43 1 160,48 1 787,94	20,6 - - - - - - -
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 178,00	0,00	0,0
		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		5 178,00	0,00	0,0
			2319	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - Dotacja dla Miasta Zielona Góra	5 178,00 5 314,00	0,00 0,00	0,0 0,0
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				3 261 000,00	1 687 530,20	51,7

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Z TEGO:							
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				2 375 000,00	1 107 765,20	46,6
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 375 000,00	1 107 765,20	46,6
		80104	PRZEDSZKOLA		1 900 000,00	972 150,47	51,2
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		1 900 000,00	972 150,47	51,2
			- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Gucio		-	312 308,45	-
			- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Dobra Wróżka		-	659 842,02	-
		80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		475 000,00	135 614,73	28,6
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		475 000,00	135 614,73	28,6
			- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Gucio		-	12 154,41	-
			- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Dobra Wróżka		-	123 460,32	-
2.	DOTACJE CELOWE				886 000,00	579 765,00	65,4
	630	TURYSTYKA			10 550,00	10 550,00	100,0
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		10 550,00	10 550,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO		10 550,00	10 550,00	100,0
			- Dotacja dla Lubuskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych "Przewodnik Lubuski"		2 400,00	2 400,00	100,0
			- Dotacja dla LOK		1 320,00	1 320,00	100,0
			- Dotacja dla Fundacji "Podkówka"		3 000,00	3 000,00	100,0
			- Dotacja dla Fundacji "Podkówka"		2 070,00	2 070,00	100,0
			- Dotacja dla Stowarzyszenia Regionu Cigacic		1 760,00	1 760,00	100,0
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			46 900,00	41 790,00	89,1

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	35 000,00	29 890,00	85,4
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM - Dotacja OSP Pomorsko - Dotacja OSP Kije - Dotacja OSP Cigacice - Dotacja OSP Brody - Dotacja OSP Mozów	35 000,00	29 890,00	85,4
		75415		ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	5 900,00	5 900,00	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO - Dotacja dla WOPR - Dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża - Dotacja dla Ratownictwo Wodne Rescue	5 900,00	5 900,00	100,0
		75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	6 000,00	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ... - Dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża - Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski	6 000,00	6 000,00	100,0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			31 700,00	31 700,00	100,0
		80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 700,00	31 700,00	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH... - Dotacja dla Fundacji "Podkówka" - Dotacja dla Koła Kobiet Wsi Kije - Dotacja dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Pomorsku - Dotacja dla Stowarzyszenie Dwójka Dzieciom	31 700,00	31 700,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	851	OCHRONA ZDROWIA			75 850,00	70 050,00	92,4
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		50 000,00	50 000,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...		50 000,00	50 000,00	100,0
			- Dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża		39 000,00	39 000,00	100,0
			- Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski		11 000,00	11 000,00	100,0
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		25 850,00	20 050,00	77,6
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...		25 850,00	20 050,00	77,6
			- Dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża		5 000,00	5 000,00	100,0
			- Dotacja dla Sulechowskiego Stowarzyszenia Amazonek		12 000,00	6 200,00	51,7
			- Dotacja dla Fundacji "Podkówka"		5 860,00	5 860,00	100,0
			- Dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku		2 990,00	2 990,00	100,0
	855	RODZINA			216 000,00	36 000,00	16,7
		85507	DZIENNI OPIEKUNOWIE		216 000,00	36 000,00	16,7
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		216 000,00	36 000,00	16,7
			- Dotacja dla Dobra Wróżka Brodzikowcy Spółka Jawna		-	36 000,00	-
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			100 000,00	97 875,00	97,9
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		100 000,00	97 875,00	97,9
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		100 000,00	97 875,00	97,9
			- Przelano 33 dotacje		100 000,00	97 875,00	97,9
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			40 000,00	40 000,00	100,0
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		40 000,00	40 000,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	40 000,00	40 000,00	100,0
				- Dotacja dla ZHP	9 000,00	9 000,00	100,0
				- Dotacja dla Sulechowskiego Stowarzyszenia Kultury	11 000,00	11 000,00	100,0
				- Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "Miętowy Królik - Art. Studio	2 000,00	2 000,00	100,0
				- Dotacja dla Stowarzyszenia "Aktywny Kalsk"	3 500,00	3 500,00	100,0
				- Dotacja dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich Brody	4 000,00	4 000,00	100,0
				- Dotacja dla Stowarzyszenia Regionu Cigacice	1 000,00	1 000,00	100,0
				- Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz kultury, Sztuki i Edukacji "Stella Polaris"	4 500,00	4 500,00	100,0
				- Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz kultury, Sztuki i Edukacji "Stella Polaris"	5 000,00	5 000,00	100,0
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			365 000,00	251 800,00	69,0
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		365 000,00	251 800,00	69,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	365 000,00	251 800,00	69,0
				- Dotacja dla MSKS "Orion" Sulechów	50 000,00	25 000,00	50,0
				- Dotacja dla PZW (WKS "Kleń")	4 200,00	4 200,00	100,0
				- Dotacja dla Ligi Obrony Kraju	12 000,00	12 000,00	100,0
				- Dotacja dla KS "Kijowianka" Kije	20 500,00	10 250,00	50,0
				- Dotacja dla LZS "Tęcza" Brody	12 500,00	7 000,00	56,0
				- Dotacja dla KS "Lech" Sulechów	25 000,00	15 000,00	60,0
				- Dotacja dla UKS "Jedynka+" Sulechów	32 000,00	20 000,00	62,5
				- Dotacja dla UKS "Trójka" Sulechów	80 000,00	80 000,00	100,0
				- Dotacja dla Klubu Szachowego Sulechów	7 000,00	7 000,00	100,0
				- Dotacja dla LZS "Sokół" Kalsk	19 500,00	12 000,00	61,5
				- Dotacja dla ŚKS "Mewa" Cigacice	20 000,00	10 000,00	50,0
				- Dotacja dla Akademii Piłkarskiej Lech Sulechów	12 000,00	6 000,00	50,0
				- Dotacja dla Sulechowskiego Klubu Sportowego	3 000,00	3 000,00	100,0
				- Dotacja dla Sulechowskiego Klubu Kyokushin Karate	4 500,00	4 500,00	100,0
				- Dotacja dla MKS "Kometa" Buków	12 500,00	6 250,00	50,0
				- Dotacja dla "KS" Klepsk	9 500,00	9 500,00	100,0
				- Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju "HYAK"	4 600,00	4 600,00	100,0
				- Dotacja dla Sulechowskiego Klubu Sportowego	5 700,00	0,00	0,0
				- Dotacja dla UKS "Jedynka" Sulechów	21 000,00	10 500,00	50,0
				- Dotacja dla PZW (koło nr 1 w Sulechowie)	2 500,00	2 500,00	100,0
				- Dotacja dla PZW (koło nr 1 w Sulechowie)	2 500,00	2 500,00	100,0

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Sulechów

wykonanie za I półrocze 2017 r.

Lp.	nazwa sołectwa	nazwa przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Wykonanie przedsięwzięcia	% (8:7)	w złotych	
			Dział	Rozdział	Paragraf				Razem sołectwo - plan	Razem sołectwo - wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9
1.	Brody	Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej	921	92109	6050	12 300,00	0,00	0,0	26 920,00	9 258,70
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	4 370,00	3 100,00	70,9		
		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	4 485,00	4 158,70	92,7		
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00	0,00	0,0		
		Zakup namiotu piknikowego	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	100,0		
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	3 465,00	0,00	0,0		
2.	Brzezie k. Sulechowa	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6060	19 600,00	553,50	2,8	30 146,00	553,50
		Zakup mebli piknikowych	921	92109	4210	1 600,00	0,00	0,0		
		Zakup sadzonek na placu zabaw	900	90004	4210	1 680,00	0,00	0,0		
		Zakup pergoli lamelowej	921	92109	4210	1 300,00	0,00	0,0		
		Utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną	900	90095	6050	3 500,00	0,00	0,0		
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	2 466,00	0,00	0,0		

3.	Buków	Wykonanie siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	15 000,00	738,00	4,9	23 031,00	2 745,36
		Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 031,00	2 007,36	98,8		
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	6 000,00	0,00	0,0		
4.	Cigacice	Wykonanie siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	14 650,00	738,00	5,0	30 146,00	4 286,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	6060	8 446,00	0,00	0,0		
		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	3 000,00	0,00	0,0		
		Zakup paliwa	900	90004	4210	500,00	0,00	0,0		
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	3 550,00	3 548,00	99,9		
5.	Głogusz	Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	2 576,00	862,50	33,5	11 093,00	8 804,86
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	5 550,00	5 338,70	96,2		
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarzek	900	90004	4210	360,00	0,00	0,0		
		Zakup tłuszczu	600	60016	4270	2 607,00	2 603,66	99,9		
		Zagospodarowanie placu wiejskiego	900	90095	4300	10 000,00	0,00	0,0		
6.	Górki Małe	Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	1 123,00	0,00	0,0	11 123,00	0,00
		Uporządkowanie gminnych terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00	0,00	0,0		
7.	Górzynkowo	Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	12 434,00	1 652,93	13,3	15 434,00	1 652,93

8	Krzęzoty	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	7 000,00	645,95	9,2	23 815,00	5 872,76			
		Zakup pieca do ogrzewania sali wiejskiej wraz z montażem	921	92109	6050	4 500,00	0,00	0,0					
		Naprawa tablic informacyjnych	900	90095	4270	1 200,00	1 199,61	100,0					
		Zakup opału	921	92109	4210	1 500,00	0,00	0,0					
		Zakup tłuszczu	600	60016	4270	4 000,00	3 985,20	99,6					
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	5 615,00	42,00	0,7					
		III etap remontu świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	4 450,00	0,00	0,0					
		Montaż ławki w wiacie przystankowej	900	90095	4300	300,00	245,18	81,7					
		Ogrodzenie stawu	900	90095	4300	2 997,00	0,00	0,0					
		Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	5 856,00	5 855,74	100,0					
9.	Karczyn	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6060	9 000,00	553,50	6,2	7 747,00	245,18			
		Zakup siatki do piłkochwyłów	926	92605	4210	1 500,00	0,00	0,0					
		Zakup artykułów na paczki dla dzieci	921	92109	4210	1 500,00	0,00	0,0					
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	5 000,00	0,00	0,0					
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	600,00	134,40	22,4					
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	144,00	143,76	99,8					
		Przeład kosiarki	900	90004	4300	400,00	0,00	0,0					
		Zakup i montaż systemu monitorującego	754	75416	6050	5 146,00	0,00	0,0					
		10	Kije					30 146,00					7 240,90

11	Klepsk	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Siłownia zewnętrzna"	900	90095	6050	1 000,00	553,50	55,4	23 936,00	6 591,38
		Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	4 787,00	3 663,38	76,5		
		Zakup i montaż systemu monitorującego	754	75416	6050	7 000,00	0,00	0,0		
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	2 928,00	97,6		
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	5 149,00	0,00	0,0		
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	4 000,00	0,00	0,0		
		Zakup mebli piknikowych	921	92109	4210	1 946,00	1 440,00	74,0		
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	15 200,00	12 154,22	80,0		
		Przegląd kosiarek	900	90004	4300	500,00	0,00	0,0		
		Zakup przenośnych lamp ogrodowych	921	92109	4210	1 000,00	662,34	66,2		
12.	Kalsk	Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	3 000,00	160,75	5,4	30 146,00	15 710,62
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarek	900	90004	4210	1 000,00	298,24	29,8		
		Zakup wiaty blaszanej na sprzęt	900	90095	6060	6 500,00	0,00	0,0		
		Wykonanie szafek do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	1 000,00	995,07	99,5		

13.	Kruszyna	Doposażenie siłowni zewnętrznej	926	92605	6060	7 100,00	738,00	10,4	27 764,00	4 852,41
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	6060	6 500,00	0,00	0,0		
		Naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw	900	90095	4270	3 000,00	1 645,73	54,9		
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00	0,00	0,0		
		Przebieg kosiarki	900	90004	4270	800,00	796,00	99,5		
		Zakup tłuszczu	600	60016	4270	1 600,00	1 597,77	99,9		
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	8 564,00	74,91	0,9		
		Zakup ławek i koszy na śmieci	900	90003	4210	2 100,00	2 070,09	98,6		
		Montaż koszy na śmieci	900	90003	4300	200,00	0,00	0,0		
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarek	900	90004	4210	538,00	0,00	0,0		
14.	Leśna Góra	Zakup urządzeń piknikowych	921	92109	4210	3 500,00	0,00	0,0	7 838,00	2 070,09
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	1 500,00	0,00	0,0		
		Zakup i montaż systemu monitorującego	754	75416	6050	14 892,00	0,00	0,0		
		Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	3 000,00	2 933,98	97,8		
15.	Łęgowo	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,0	14 892,00	0,00
		Zakup sprzętu koszącego oraz narzędzi ogrodowych	900	90004	4210	3 050,00	3 046,00	99,9		
		Zakup środków czystości do sali wiejskiej	921	92109	4210	671,00	670,03	99,9		
16.	Mozów	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,0	16 821,00	9 123,58
		Zakup sprzętu koszącego oraz narzędzi ogrodowych	900	90004	4210	3 050,00	3 046,00	99,9		
		Zakup środków czystości do sali wiejskiej	921	92109	4210	671,00	670,03	99,9		

17.	Nowy Świat	Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	5 000,00	1 221,63	24,4		
		Zakup stojaka na rowery i ławek	900	90095	4210	1 100,00	1 055,34	95,9		
		Montaż stojaka na rowery i ławek	900	90095	4300	400,00	0,00	0,0		
		Zakup bramy dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4300	2 000,00	0,00	0,0		
		Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarek	900	90004	4210	600,00	196,60	32,8		
		Oznakowanie informacyjne wsi -drogowskazy	600	60016	4300	4 526,00	0,00	0,0		
		Uporządkowanie gminnych terenów zielonych	900	90004	4300	3 700,00	0,00	0,0	9 526,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	1 300,00	0,00	0,0		
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	900	90095	4300	10 600,00	0,00	0,0		
		Zakup benzyny i oleju do kosiarki	900	90004	4210	140,00	0,00	0,0		
18.	Oblotne	Zakup artykułów AGD	921	92109	4210	210,00	207,00	98,6	12 118,00	207,00
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	1 168,00	0,00	0,0		
19.	Okunin	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	10 762,00	10 561,00	98,1	10 762,00	10 561,00

20.	Pomorsko	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	5 000,00	4 961,00	99,2	25 473,00	16 872,04		
		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	3 500,00	3 499,45	100,0				
		Zakup opału do sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	999,96	100,0				
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	5 700,00	5 516,00	96,8				
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	10 273,00	1 895,63	18,5				
		razem			razem	388 877,00	106 648,31	27,4			388 877,00	106 648,31